

(様式1)

伊教委第805号

令和5年1月31日

文部科学大臣 殿

伊勢原市長 高山 松太郎

施設整備計画の事後評価について

学校施設環境改善交付金交付要綱第8に基づき、下記のとおり施設整備計画の目標の達成状況に係る評価（事後評価）の結果を報告します。

1. 施設整備計画の名称

伊勢原市公立学校等施設整備計画

2. 計画期間

令和元年度

(担当)

伊勢原市教育委員会教育総務課

住所：神奈川県伊勢原市田中348番地

電話：0463-94-4711

(様式2)

### 3. 事後評価の実施

#### (1) 実施時期

令和3年 6月	所管する所属による点検評価を実施
令和3年7, 8月	教育委員による点検評価会議を実施
令和3年 8月	学識経験者による点検評価を実施
令和3年 11月	点検評価結果を公表

#### (2) 評価の方法

令和3年 6月	所管する所属による点検評価を実施
令和3年7, 8月	教育委員による点検評価会議を実施
令和3年 8月	学識経験者による点検評価を実施
令和3年 11月	点検評価結果を公表

### 4. 総合的な所見

児童・生徒の教育環境の改善を図るため、建設から相当年数が経過し、老朽化が著しい大山小学校校舎・体育館、高部屋小学校1期校舎・体育館、大田小学校2期校舎・体育館、成瀬小学校1期校舎、山王中学校1期校舎・体育館のトイレ改修工事を計画しましたが、新型コロナウイルス感染症の影響により工期が確保できず、実施を見送りました。

### 5. 各目標の達成状況

#### (1) 公立の義務教育諸学校等施設の老朽化対策を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった


【所見】

--

(2) 地震、津波等の災害に備えるための整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった


【所見】



(3) 防犯対策など安全性の確保を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】



(4) 教育環境の質的な向上を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった


【所見】

大山小学校校舎・体育館、高部屋小学校1期校舎・体育館、大田小学校2期校舎・体育館、成瀬小学校1期校舎、山王中学校1期校舎・体育館のトイレ改修工事を計画しましたが、新型コロナウイルス感染症の影響により工期が確保できず、実施を見送りました。


(5) 施設の特性に配慮した教育環境の充実を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】



6. 改築後の危険建物等のとりこわし状況



(様式3)

7. 事業ごとの実施状況

学校等の名称	目標	事業区分	整備方針				事業完了年月日	(実施しなかった場合) 未実施の理由・今後の対応予定等	備考 (改築事業は、旧施設の とりこわし時期を明記)
			事業単位	建物区分	構造区分	全事業期間 (契約～完成)			
大山小学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	校	-	R2.1～R2.3	新型コロナウイルス感染症の影響により工期が確保できず、実施を見送り " " " " " " " " "		
大山小学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	屋	-	R2.1～R2.3			
高部屋小学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	校	-	R2.1～R2.3			
高部屋小学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	屋	-	R2.1～R2.3			
成瀬小学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	校	-	R2.1～R2.3			
大田小学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	校	-	R2.1～R2.3			
大田小学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	屋	-	R2.1～R2.3			
山王中学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	校	-	R2.1～R2.3			
山王中学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	屋	-	R2.1～R2.3			