

第5次総合計画 中期戦略事業プラン 事務事業評価シート

事業名	防災機能をもつ公園整備推進事業			事業番号	15-102
事務事業担当	部名	部長名	課名	課等の長	
	都市部	吉田 俊	みどり公園課	神崎 速夫	

計 画 (Plan)

総合計画体系	安心力	まちづくり目標	2	地域で助け合う安全で安心なまち	
		基本政策	4	災害に強い安全なまちづくり	
		施策展開の方向	7	災害から市民のいのちを守るまちをつくる	
		施策	15	いざという時の危機対応力の強化	
予算事業名	地域公園整備事業費				
事務区分〔選択〕	<input checked="" type="radio"/> 自治事務 <input type="radio"/> 法定受託事務    (選択してください)→			法令上の位置づけ	実施する規定はない
事業開始年度	開始年度	～		終了年度	
関連法令等	都市公園法、都市緑地法、社会資本整備総合交付金交付要綱				
国・県の計画等	社会資本整備総合交付金			計画期間	
関連個別計画	伊勢原市地域地域防災計画			計画期間	
実施の背景 (事業を取りまく環境・市民ニーズ)	本市は大規模地震対策特別措置法に基づき、東海地震に係る地震防災対策強化地域に指定されています。広域避難場所や緊急(一時)避難場所に指定されている都市公園においては、更なる防災機能の向上が求められています。				
目的 (何をどうしたいのか)	災害時に防災拠点として機能する都市公園について防災機能の強化を図ります。				
主な対象 (誰・何を対象に)	市民				
事業内容 (手段、手法など)	・災害に強いまちづくりを実現するため、地域防災計画に基づく避難場所として位置づけられている都市公園(近隣公園・街区公園)について、国の交付金(都市防災総合推進事業)を活用しながら防災機能の付加を着実に進めます。				
事業行程	項目	年度		令和3年度	令和4年度
		緊急(一時)避難場所である街区公園への防災機能付加	—	1公園整備	
	広域避難場所である近隣公園への防災機能付加	1公園整備		—	
目 標	【指標名】	【現状値】	年度		
			令和3年度	令和4年度	
	防災設備の整った公園数	8公園 (令和2年度)	9公園	10公園	



事業実施 (Do)

## 事業実施 (D○)

<b>事業の「取組方針」</b> (前年度事務事業評価)	既存の街区公園(すみだ公園)について、防災機能付加工事を実施します。 なお、事業の実施にあたっては、国の社会資本整備総合交付金を活用し、国、県と調整を図りながら、着実な事業の推進に努めます。		
<b>実施方法</b> 〔選択・記入〕	<input checked="" type="radio"/> すべて直接実施 <input type="radio"/> 左記以外		
	<input type="checkbox"/> 業務委託	<input type="checkbox"/> 指定管理	<b>委託先又は指定管理者</b>
	<input type="checkbox"/> 補助金		<b>補助先</b>
	<input type="checkbox"/> その他		<b>具体的内容</b>
<b>実施結果</b>	<b>項目</b>	<b>年度</b>	
		<b>令和3年度</b>	<b>令和4年度</b>
	緊急(一時)避難場所である街区公園への防災機能付加	-	整備工事
	広域避難場所である近隣公園への防災機能付加	整備工事	-
<b>実施した取組の内容</b>	・すみだ公園防災施設設置工事(マンホールトイレ、かまどベンチ、ソーラー式LED照明灯)		
<b>目標の達成状況</b>	<b>【指標名】</b>	<b>【現状値】</b>	<b>年度</b>
	防災設備の整った公園数	8公園 (令和2年度)	令和3年度 9公園 令和4年度 10公園

	年度		令和3年度 実績		令和4年度 実績					
<b>内訳</b>	<b>事業費合計(a)</b>		10,646	千円	5,529	千円				
	内訳	国県支出金 ①	5,000	千円	2,500	千円				
		地方債 ②	4,500	千円	2,200	千円				
		その他特財 ③	0	千円	0	千円				
		一般財源 (a)-①-②-③	1,146	千円	829	千円				
<b>国県支出金の内容</b>		防災・安全社会資本整備交付金(都市防災事業) 補助率:国1/2								
<b>コスト</b>	<b>その他特財の内容</b>	<b>受益者負担</b>	<input type="radio"/> 有 <input checked="" type="radio"/> 無		<b>前回の改定時期</b>					
		<b>その他</b>								
<b>人件費</b>	<b>正規職員</b>		0.3	人	2,454	千円	0.3	人	2,571	千円
	<b>その他の職員</b>		0	人	0	千円	0	人	0	千円
	<b>人件費合計(b)</b>		0.3	人	2,454	千円	0.3	人	2,571	千円
<b>トータルコスト(a)+(b)</b>		13,100	千円	8,100	千円					
<b>単位当たりコスト</b>	<b>対象数</b>	<b>定義</b>	市民		<b>単位</b>	市民		<b>単位</b>		
		<b>対象数</b>	101,381	人	101,119	人				
	<b>総事業費／対象数</b>	129	円	80	円					

評 価 (Check)				
<b>進捗状況</b> [選択・記入]	<input checked="" type="radio"/> 計画どおり (A) <input type="radio"/> 概ね計画どおり (B) <input type="radio"/> 計画どおり進捗せず (C)	A	左判断理由	国の交付金を活用し、すみだ公園へ防災トイレ、かまどベンチなどの防災施設の整備を計画どおり実施しました。
<b>実施水準</b> [選択・記入]	<input type="radio"/> 他市より高い水準で実施 (A) <input type="radio"/> 他市と同水準で実施 (B) <input type="radio"/> 他市より低い水準で実施 (C) <input checked="" type="radio"/> 一律に比較できない事業	—	他都市の事業内容等	都市公園への防災機能の付加については、市町村ごと、また、公園の立地条件によっても異なることから、一律に評価することはできません。
<b>有効性</b> [選択・記入]	<input checked="" type="radio"/> 高い (A) <input type="radio"/> 普通 (B) <input type="radio"/> 低い (C)	A	左判断理由	地域の避難場所となる公園に防災機能を付加することは、災害に強いまちづくりを推進する上で有効であり、着実に推進することが必要です。
<b>効率性</b> [選択・記入]	<input checked="" type="radio"/> 効率的に実施されている (A) <input type="radio"/> 改善の余地がある (B) <input type="radio"/> 抜本的な改善が必要である (C)	A	左判断理由	国の交付金を活用し、効率的に実施しました。



取組内容の改善 (Action) へ

取組内容の改善 (Action)	
<b>所管部長による総評</b>	都市公園は、延焼防止などの防災空間や、広域避難場所、緊急(一時)避難場所としての役割が求められます。災害に強いまちづくりを推進するため、今後も必要とされる防災機能の強化を着実に進めることが必要です。