

社会資本総合整備計画

事後評価書

令和07年03月31日

計画の名称	7. 通学路等の生活空間における安全・安心の確保（防災・安全）													
計画の期間	平成29年度 ～ 令和03年度（5年間）										重点配分対象の該当	○		
交付対象	小田原市,逗子市,三浦市,秦野市,伊勢原市,座間市,藤沢市,海老名市,大井町,平塚市,南足柄市,松田町,茅ヶ崎市,開成町													
計画の目標	通学路交通安全プログラム等による歩行空間の確保等の交通安全対策を実施する。 緊急輸送道路における無電柱化を実施する。（通学路の交通安全対策を兼ねる） 自転車ネットワーク計画に基づく自転車通行空間整備を実施する。 踏切道改良促進法に位置付けられた踏切の対策を実施する。 自転車活用推進計画に基づく、自転車走行空間整備を実施する。													
全体事業費（百万円）	合計（A+B+C+D）		7,235	A	7,235	B	0	C	0	D	0	効果促進事業費の割合C／（A+B+C+D）	0	%

番号	計画の成果目標（定量的指標）			
	定量的指標の定義及び算定式	定量的指標の現況値及び目標値		
		当初現況値	中間目標値	最終目標値
		(H29当初)	(R元末)	(R3末)
1	通学路の安全対策が必要な箇所に対し、対策を実施した割合の向上			
	小田原市 対策実施箇所数 / （交通安全Pにおける歩道空間整備を要する対策箇所数）×100（％）（三の丸小学校・東富水小学校・曾我小学校・町田小学校・久野小学校・国府津小学校）	0%	%	100%
2	通学路の安全対策が必要な箇所に対し、対策を実施した割合の向上			
	逗子市 通学路安全対策実施箇所数 / 要対策箇所数×100	95%	100%	100%
3	通学路の安全対策が必要な箇所に対し、対策を実施した割合の向上			
	三浦市 安全対策実施箇所数 / 要対策箇所数×100	82%	100%	100%
4	通学路の安全対策が必要な箇所に対し、対策を実施した割合の向上			
	秦野市 {（H29年度対策完了箇所数）+（H30年度対策完了箇所数）+（R元年度対策完了箇所数）+（R2年度対策完了箇所数）+（R3年度対策完了箇所数）} / （要対策箇所数）×100%	0%	%	100%
5	緊急輸送道路における無電柱化を実施した割合の向上			
	秦野市 無電柱化整備率 無電柱化整備率 = H28年度までの緊急輸送道路の無電柱化率+ R元年度までの緊急輸送道路の無電柱化率	31%	%	38%

[illegible]

番号	計画の成果目標（定量的指標）			
	定量的指標の定義及び算定式	定量的指標の現況値及び目標値		
		当初現況値	中間目標値	最終目標値
		(H29当初)	(R元末)	(R3末)
15	通学路の安全対策が必要な箇所に対し、対策を実施した割合の向上			
	南足柄市 通学路安全対策実施箇所数／要対策箇所数×100（％）	0%	%	100%
16	通学路の安全対策が必要な箇所に対し、対策を実施した割合の向上			
	松田町 対策実施箇所数／交通安全Pにおける要対策箇所数×100（％）（松田小学校）	0%	%	100%
17	通学路の安全対策が必要な箇所に対し、対策を実施した割合の向上			
	開成町 {（H30年度末の完了延長）＋（R元年度末の完了延長）＋（R2年度末の完了延長）＋（R3年度末の完了延長）}／通学路交通安全Pにおける歩行空間整備計画延長×100（％）	0%	%	12%
18	自転車活用推進計画に位置付けられた自転車ネットワーク路線において、自転車走行空間整備を実施した割合の向上			
	藤沢市 （R3年度末の整備完了延長）／自転車ネットワーク路線における、整備対象路線の計画延長	0%	%	100%
19	通学路の安全対策が必要な箇所に対し、対策を実施した割合の向上			
	大井町 通学路安全対策実施箇所数／要対策箇所数×100（％）	0%	%	80%

備考等	個別施設計画を含む	－	国土強靱化を含む	－	定住自立圏を含む	－	連携中枢都市圏を含む	－	流域水循環計画を含む	－	地域再生計画を含む	－

A 基幹事業																			
基幹事業（大）	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別 1	種別 2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名／ 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
		一体的に実施することにより期待される効果																	
		備考																	
道路事業	A01-001	道路	一般	小田原市	直接	小田原市	市町村 道	交安	市道0004	歩道整備160m	小田原市	■	■	■			20		－
		7-A1																	
	A01-002	道路	一般	小田原市	直接	小田原市	市町村 道	交安	市道0043	歩道整備75m	小田原市	■	■	■			19		－
		7-A2																	
	A01-003	道路	一般	小田原市	直接	小田原市	市町村 道	交安	市道0066 町田踏切	歩道整備20m	小田原市		■	■	■		70		－
		7-A3																	
	A01-004	道路	一般	逗子市	直接	逗子市	市町村 道	交安	逗子市道沼間5号神武寺ト ンネル拡幅工事	トンネル拡幅127m	逗子市	■					1,067		－
		7-A4																	
	A01-005	道路	一般	三浦市	直接	三浦市	市町村 道	交安	市道29号線ほか2路線	路側帯カラー舗装1172m	三浦市	■	■				6		－
		7-A5																	
A01-006	道路	一般	秦野市	直接	秦野市	市町村 道	交安	市道64号線ほか	路側帯カラー舗装 4566m	秦野市	■	■	■	■	■	81		－	
	7-A6																		

A 基幹事業																			
基幹事業（大）	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別 1	種別 2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名／ 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
		一体的に実施することにより期待される効果																	
		備考																	
道路事業	A01-007	道路	一般	秦野市	直接	秦野市	市町村 道	交安	市道6号線	歩道整備70m	秦野市	■	■	■	■	■	157		－
		7-A7																	
	A01-008	道路	一般	秦野市	直接	秦野市	市町村 道	交安	市道6号線	無電柱化200m	秦野市	■	■	■			31		－
		7-A8																	
	A01-009	道路	一般	秦野市	直接	秦野市	市町村 道	交安	市道406・497号線	歩道整備90m	秦野市	■					34		－
		7-A9																	
	A01-010	道路	一般	伊勢原市	直接	伊勢原市	市町村 道	交安	市道4号線	歩道整備700m	伊勢原市	■	■	■	■	■	462		－
		7-A10																	
	A01-011	道路	一般	伊勢原市	直接	伊勢原市	市町村 道	交安	市道51号線	路側帯カラー舗装670m	伊勢原市	■					44		－
		7-A11																	
A01-012	道路	一般	伊勢原市	直接	伊勢原市	市町村 道	交安	市道56号線ほか1路線	歩道整備230m	伊勢原市	■					122		－	
	7-A12																		

A 基幹事業																			
基幹事業（大）	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別 1	種別 2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名／ 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
		一体的に実施することにより期待される効果																	
		備考																	
道路事業	A01-013	道路	一般	伊勢原市	直接	伊勢原市	市町村 道	交安	市道59号線	歩道整備650m	伊勢原市	■	■				396		－
		7-A13																	
	A01-014	道路	一般	伊勢原市	直接	伊勢原市	市町村 道	交安	市道62号線	路側帯カラー舗装190m	伊勢原市	■					6		－
		7-A14																	
	A01-015	道路	一般	座間市	直接	座間市	市町村 道	交安	座間市安全対策カラー舗 装事業	路側帯カラー舗装等 12,124 m	座間市	■	■	■	■	■	75		－
		7-A15																	
	A01-016	道路	一般	藤沢市	直接	藤沢市	市町村 道	交安	自転車走行空間整備事業	自転車走行空間整備7480m	藤沢市		■	■	■	■	145		－
		7-A16																	
	A01-017	道路	一般	小田原市	直接	小田原市	市町村 道	交安	市道2246	歩道整備 380m	小田原市		■	■	■		65		－
		7-A17 新規																	
A01-018	道路	一般	伊勢原市	直接	伊勢原市	市町村 道	交安	市道81号線	路側帯カラー舗装等 595m	伊勢原市		■				35		－	
	7-A18 新規																		

A 基幹事業																			
基幹事業（大）	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別 1	種別 2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名／ 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
		一体的に実施することにより期待される効果																	
		備考																	
道路事業	A01-019	道路	一般	伊勢原市	直接	伊勢原市	市町村 道	交安	市道87号線	路側帯カラー舗装等 230m	伊勢原市		■				14	—	
		7-A19 新規																	
	A01-020	道路	一般	伊勢原市	直接	伊勢原市	市町村 道	交安	市道802号線、804号線	路側帯カラー舗装等 282m	伊勢原市		■	■			23	—	
		7-A20 新規																	
	A01-021	道路	一般	海老名市	直接	海老名市	市町村 道	交安	市道62号線通学路整備事 業	歩道整備、踏切拡幅95m	海老名市		■	■	■	■	1,175	—	
		7-A21 新規																	
	A01-022	道路	一般	海老名市	直接	海老名市	市町村 道	交安	市道3・1141号線通学路歩 道整備事業	歩道整備 140m	海老名市		■	■			56	—	
		7-A22 新規																	
	A01-023	道路	一般	海老名市	直接	海老名市	市町村 道	交安	市道307号線通学路歩道整 備事業	歩道整備 180m	海老名市		■	■	■		37	—	
		7-A23 新規																	
A01-024	道路	一般	海老名市	直接	海老名市	市町村 道	交安	市道8号線通学路歩道整備 事業	歩道整備655m	海老名市		■	■	■	■	106	—		
	7-A24 新規																		

A 基幹事業																			
基幹事業（大）	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別 1	種別 2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名／ 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
		一体的に実施することにより期待される効果																	
		備考																	
道路事業	A01-025	道路	一般	海老名市	直接	海老名市	市町村 道	交安	市道12号線通学路歩道整備事業	歩道整備、踏切拡幅 50m	海老名市		■	■			127		－
		7-A25 新規																	
	A01-026	道路	一般	海老名市	直接	海老名市	市町村 道	交安	横須賀水道路(有馬系統)通学路歩道整備事業	歩道整備 180m	海老名市		■				31		－
		7-A26 新規																	
	A01-027	道路	一般	海老名市	直接	海老名市	市町村 道	交安	市道3号線通学路歩道整備事業	歩道整備 380m	海老名市		■	■	■		81		－
		7-A27																	
	A01-028	道路	一般	海老名市	直接	海老名市	市町村 道	交安	市道249号線通学路歩行空間整備事業	歩道整備 365m	海老名市		■	■	■	■	44		－
		7-A28 新規																	
	A01-029	道路	一般	海老名市	直接	海老名市	市町村 道	交安	海老名市通学路路側帯カラー舗装化事業	路側帯カラー舗装等 8800m	海老名市		■	■	■	■	26		－
		7-A29 新規																	
A01-030	道路	一般	大井町	直接	大井町	市町村 道	交安	町道4号線ほか 通学路整備事業	路側帯カラー舗装等 730m	大井町		■	■	■		17		－	
	7-A30 新規																		

A 基幹事業																			
基幹事業（大）	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別 1	種別 2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名／ 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
		一体的に実施することにより期待される効果																	
		備考																	
道路事業	A01-031	道路	一般	平塚市	直接	平塚市	市町村 道	交安	平塚市通学路安全確保の ための道路環境整備事業	路側帯カラー舗装等 8箇所	平塚市			■	■	■	10		－
		A01-031																	
	A01-032	道路	一般	平塚市	直接	平塚市	市町村 道	交安	平塚市城所線歩道設置事 業	歩道整備 160m	平塚市			■			38		－
		A01-032																	
	A01-033	道路	一般	平塚市	直接	平塚市	市町村 道	交安	平塚市水神橋歩道拡幅事 業	歩道拡幅 61m	平塚市				■		89		－
		A01-033																	
	A01-034	道路	一般	平塚市	直接	平塚市	市町村 道	交安	平塚市自転車ネットワー ク整備事業	自転車走行空間整備 33km	平塚市			■	■	■	181		－
		A01-034																	
	A01-035	道路	一般	小田原市	直接	小田原市	市町村 道	交安	市道2442	歩道整備 80m	小田原市			■	■		20		－
		A01-035																	
A01-036	道路	一般	小田原市	直接	小田原市	市町村 道	交安	市道4312	歩道整備 30m	小田原市			■			5		－	
	A01-036																		

A 基幹事業																			
基幹事業（大）	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別 1	種別 2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名／ 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
		一体的に実施することにより期待される効果																	
		備考																	
道路事業	A01-037	道路	一般	三浦市	直接	三浦市	市町村 道	交安	市道426号線	歩道整備 40m	三浦市			■			17		－
		A01-037																	
	A01-038	道路	一般	秦野市	直接	秦野市	市町村 道	交安	市道65号線 東海大学前1 号踏切	バリアフリー対策事業 90m	秦野市			■	■	■	317		－
		A01-038																	
	A01-039	道路	一般	秦野市	直接	秦野市	市町村 道	交安	市道9号線通学路整備	歩道整備 230m	秦野市			■	■	■	220		－
		A01-039																	
	A01-040	道路	一般	伊勢原市	直接	伊勢原市	市町村 道	交安	市道55線、900号線	路側帯カラー舗装等 640m	伊勢原市			■			26		－
		A01-040																	
	A01-041	道路	一般	伊勢原市	直接	伊勢原市	市町村 道	交安	市道1047号線	路側帯カラー舗装等 796m	伊勢原市			■	■	■	64		－
		A01-041																	
A01-042	道路	一般	伊勢原市	直接	伊勢原市	市町村 道	交安	市道1号線	歩道整備 55m	伊勢原市			■	■		24		－	
	A01-042																		

A 基幹事業																			
基幹事業（大）	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別 1	種別 2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名／ 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
		一体的に実施することにより期待される効果																	
		備考																	
道路事業	A01-043	道路	一般	南足柄市	直接	南足柄市	市町村 道	交安	市道竹松・向田小線ほか2 路線	路側帯カラー舗装等 444m	南足柄市			■	■	■	2		－
		A01-043																	
	A01-044	道路	一般	大井町	直接	大井町	市町村 道	交安	町道21号線ほか 通学路整 備事業	路側帯カラー舗装等 250m	大井町			■			5		－
		A01-044																	
	A01-045	道路	一般	松田町	直接	松田町	市町村 道	交安	町道3号線及び町道6号線 交差点改良	歩道整備 62m	松田町			■	■	■	225		－
		A01-045																	
	A01-046	道路	一般	茅ヶ崎市	直接	茅ヶ崎市	市町村 道	交安	市道7115号線ほか 1 路線	歩道整備 300m	茅ヶ崎市			■	■	■	296		－
		A01-046																	
	A01-047	道路	一般	開成町	直接	開成町	市町村 道	交安	町道204号線通学路整備事 業	歩道整備 470m	開成町		■	■	■	■	95		－
		A01-047																	
A01-048	道路	一般	伊勢原市	直接	伊勢原市	市町村 道	交安	市道491号線	路側帯カラー舗装 130m	伊勢原市			■	■		7		－	

A 基幹事業																			
基幹事業（大）	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別 1	種別 2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名／ 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
		一体的に実施することにより期待される効果																	
		備考																	
道路事業	A01-049	道路	一般	伊勢原市	直接	伊勢原市	市町村 道	交安	市道1114号線	路側帯カラー舗装 500m	伊勢原市			■	■		35		－
	A01-050	道路	一般	伊勢原市	直接	伊勢原市	市町村 道	交安	市道109号線	路側帯カラー舗装 500m	伊勢原市			■	■		30		－
	A01-051	道路	一般	茅ヶ崎市	直接	茅ヶ崎市	市町村 道	交安	市道0205号線（香川甘沼 線（西工区））道路改良	歩道整備 560m	茅ヶ崎市				■	■	169		－
	A01-052	道路	一般	三浦市	直接	三浦市	市町村 道	交安	市道1885号線	歩道整備 L=667m	三浦市				■	■	35		－
	A01-053	道路	一般	三浦市	直接	三浦市	市町村 道	交安	市道14号線	歩道整備 L=60m	三浦市				■	■	10		－
	A01-054	道路	一般	海老名市	直接	海老名市	市町村 道	交安	市道512号線通学路歩道整 備事業	歩道整備 218m	海老名市				■	■	68		－

A 基幹事業																			
基幹事業（大）	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別 1	種別 2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名／ 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
		一体的に実施することにより期待される効果																	
		備考																	
道路事業	A01-055	道路	一般	海老名市	直接	海老名市	市町村 道	交安	市道152号線通学路歩道整 備事業	歩道整備 170m	海老名市				■	■	19	—	
	A01-056	道路	一般	海老名市	直接	海老名市	市町村 道	交安	市道163号線通学路歩行空 間整備事業	歩道整備 110m	海老名市				■	■	16	—	
	A01-057	道路	一般	大井町	直接	大井町	市町村 道	交安	町道11号線 通学路整備 事業	歩道整備 54m	大井町				■		5	—	
	A01-058	道路	一般	藤沢市	直接	藤沢市	市町村 道	交安	自転車走行空間整備事業	自転車走行空間整備 L=1,26 0m	藤沢市					■	13	—	
	A01-059	道路	一般	小田原市	直接	小田原市	市町村 道	交安	市道0039 富水 5 号踏切	歩道整備14m	小田原市					■	190	—	
A01-060	道路	一般	伊勢原市	直接	伊勢原市	市町村 道	交安	市道58号線	路側帯カラー舗装 660m	伊勢原市					■	28	—		

A 基幹事業																			
基幹事業（大）	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別 1	種別 2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名／ 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
		一体的に実施することにより期待される効果																	
		備考																	
道路事業	A01-061	道路	一般	伊勢原市	直接	伊勢原市	市町村 道	交安	市道481号線	路側帯カラー舗装 630m	伊勢原市					■	31	—	
	A01-062	道路	一般	大井町	直接	大井町	市町村 道	交安	町道18号線	歩道整備155m	大井町					■	25	—	
	A01-063	道路	一般	茅ヶ崎市	直接	茅ヶ崎市	市町村 道	交安	都市計画道路東海岸寒川 線 歩道整備	歩道整備 L=18m	茅ヶ崎市					■	31	—	
	A01-064	道路	一般	秦野市	直接	秦野市	市町村 道	交安	市道71号線	歩道整備155m	秦野市					■	195	—	
	A01-065	道路	一般	海老名市	直接	海老名市	市町村 道	交安	市道8号線通学路歩道整備 事業（その2）	歩道整備 60m	海老名市					■	10	—	
	A01-066	道路	一般	秦野市	直接	秦野市	市町村 道	交安	市道17号線ほか	路側帯カラー舗装732m	秦野市					■	11	—	

A 基幹事業																			
基幹事業（大）	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別 1	種別 2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名／ 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
		一体的に実施することにより期待される効果																	
		備考																	
道路事業	A01-067	道路	一般	伊勢原市	直接	伊勢原市	市町村 道	交安	市道73号線	路側帯カラー舗装450m	伊勢原市					■	26	—	
	A01-068	道路	一般	伊勢原市	直接	伊勢原市	市町村 道	交安	市道845号線	路側帯カラー舗装240m	伊勢原市					■	17	—	
	A01-069	道路	一般	伊勢原市	直接	伊勢原市	市町村 道	交安	市道58・846号線	歩道整備120m	伊勢原市					■	5	—	
	A01-070	道路	一般	伊勢原市	直接	伊勢原市	市町村 道	交安	市道2号線	路側帯カラー舗装650m	伊勢原市					■	39	—	
	A01-071	道路	一般	座間市	直接	座間市	市町村 道	交安	市道13号線	道路改良163m	座間市					■	14	—	
											小計						7,235		
										合計						7,235			

事 後 評 価

○事後評価の実施体制、実施時期

事後評価の実施体制	事後評価の実施時期
事業主体において事業毎に事後評価を実施し、神奈川県で取りまとめ	令和５年度
	公表の方法
	各事業主体のホームページに掲載

○事業効果の発現状況

定量的指標に関連する 交付対象事業の効果の発現状況	・通学路等の安全対策が必要な箇所に対し、対策を実施した箇所の割合が向上し、通学路等の生活空間における安全・安心の確保が図られた。 ・自転車ネットワーク計画に基づく自転車通行空間を確保することで、自転車等の利用空間における安全・安心の確保が図られた。
定量的指標以外の交付対象事業の 効果の発現状況（必要に応じて記述）	

○特記事項（今後の方針等）

・引き続き、通学路等の安全対策などを実施し、生活空間の安全・安心の確保を図る。

○目標値の達成状況			
番号	指標（略称）		
	目標値／実績値		目標値と実績値に差が出た要因
1	対策実施箇所数／（交通安全Pにおける歩道空間整備を要する対策箇所数）×100（％）（三の丸小学校・東富水小学校・曾我小学校・町田小学校・久野小学校・国府津小学校）		
	最 終 目標値	100%	
	最 終 実績値	100%	
2	通学路安全対策実施箇所数／要対策箇所数×100		
	最 終 目標値	100%	
	最 終 実績値	100%	
3	安全対策実施箇所数／要対策箇所数×100		
	最 終 目標値	100%	
	最 終 実績値	100%	
4	{（H29年度対策完了箇所数）＋（H30年度対策完了箇所数）＋（R元年度対策完了箇所数）＋（R2年度対策完了箇所数）＋（R3年度対策完了箇所数）}／（要対策箇所数）×100%		
	最 終 目標値	100%	関係機関等との調整に期間を要したため。
	最 終 実績値	92%	

○目標値の達成状況			
番号	指標（略称）		
	目標値／実績値		目標値と実績値に差が出た要因
5	無電柱化整備率＝H28年度までの緊急輸送道路の無電柱化率＋R元年度までの緊急輸送道路の無電柱化率		
	最 終 目標値	38%	関係機関等との調整に期間を要したため。
	最 終 実績値	31%	
6	{（H28年度未迄の完了延長）＋（H29年度未完了延長）＋（H30年度未完了延長）＋（R元年度未完了延長）＋（R2年度未完了延長）＋（R3年度未完了延長）}／歩行空間の確保を行う対象路線の整備計画延長×100%		
	最 終 目標値	100%	
	最 終 実績値	100%	
7	安全対策実施延長／要安全対策延長×100（%）		
	最 終 目標値	75%	
	最 終 実績値	75%	
8	{（H30年度未完了延長）＋（R元年度未完了延長）＋（R2年度未完了延長）＋（R3年度未完了延長）}／自転車走行空間の整備対策路線の計画延長		
	最 終 目標値	24%	計画見直しを行ったことにより、差異が発生しているため。
	最 終 実績値	23%	

○目標値の達成状況			
番号	指標（略称）		
	目標値／実績値		目標値と実績値に差が出た要因
9	{（H30年度末の完了延長）＋（R元年度末の完了延長）＋（R2年度末の完了延長）＋（R3年度末の完了延長）}／通学路交通安全Pにおける歩行空間整備計画延長×100％		
	最 終 目標値	100％	用地の取得に際し、地権者との調整に時間を要したため。
	最 終 実績値	92％	
10	通学路安全対策実施箇所数／要対策箇所数×100		
	最 終 目標値	100％	
	最 終 実績値	100％	
11	安全対策実施箇所数／要対策箇所数×100（％）		
	最 終 目標値	100％	
	最 終 実績値	100％	
12	整備完了延長／自転車走行空間整備対策路線の計画延長×100（％）		
	最 終 目標値	50％	物価高騰、資材入手困難の影響により計画通りに工事を進めることができなかったため。
	最 終 実績値	30％	

○目標値の達成状況			
番号	指標（略称）		
	目標値／実績値		目標値と実績値に差が出た要因
13	{（H30年度末迄の実施延長）＋（R元年度末実施延長）＋（R2年度末実施延長）＋（R3年度末実施延長）}／要通学路安全対策総延長×100（％）		
	最 終 目標値	49％	用地交渉が難航し事業の進捗が図れなかったため。
	最 終 実績値	1％	
14	踏切道改善による踏切歩行者等交通量の減少率＝（1－（評価年度における踏切歩行者等交通量／H30末時点での踏切歩行者等交通量））×100％		
	最 終 目標値	40％	歩行者交通量は減少し事業効果は確認できるが、駅周辺の利用状況等が変化していることが影響し、目標値を下回ったことが想定される。
	最 終 実績値	32％	
15	通学路安全対策実施箇所数／要対策箇所数×100（％）		
	最 終 目標値	100％	
	最 終 実績値	100％	
16	対策実施箇所数／交通安全Pにおける要対策箇所数×100（％）（松田小学校）		
	最 終 目標値	100％	
	最 終 実績値	100％	

○目標値の達成状況			
番号	指標（略称）		
	目標値／実績値		目標値と実績値に差が出た要因
17	{（H30年度末の完了延長）＋（R元年度末の完了延長）＋（R2年度末の完了延長）＋（R3年度末の完了延長）}／通学路交通安全Pにおける歩行空間整備計画延長×100（％）		
	最 終 目標値	12％	用地交渉が難航し、事業の進捗が遅れた。
	最 終 実績値	3％	
18	（R3年度末の整備完了延長）／自転車ネットワーク路線における、整備対象路線の計画延長		
	最 終 目標値	100％	警察との施工範囲の協議に伴い、一部を次年度以降に実施したため。
	最 終 実績値	94％	
19	通学路安全対策実施箇所数／要対策箇所数×100（％）		
	最 終 目標値	80％	
	最 終 実績値	80％	