

第5次総合計画 中期戦略事業プラン 事務事業評価シート

事業名	森林管理促進事業			事業番号	23-105
事務事業担当	部名	部長名	課名	課等の長	
	経済環境部	辻 雅弘	農業振興課農林整備担当	萩原 徳之	

計画 (Plan)					
総合計画体系	活力	まちづくり目標	3	個性豊かで活力あるまち	
		基本政策	6	産業の活力があふれる元気なまちづくり	
		施策展開の方向	10	地域の産業が盛んなまちをつくる	
		施策	23	地域とつながる都市農業・森林づくりの推進	
予算事業名	林業基盤整備事業費				
	森林管理事業費				
事務区分【選択】	<input checked="" type="radio"/> 自治事務 <input type="radio"/> 法定受託事務	(選択してください)→	法令上の位置づけ	できる規定がある	
事業開始年度	開始年度	平成25年度以前	～	終了年度	-
関連法令等	森林法、県補助金交付要綱(水源の森林づくり協力協約事業、水源環境保全・再生市町村補助金事業)				
国・県の計画等	かながわ森林再生50年構想、神奈川地域森林計画			計画期間	平成23年度～
関連個別計画	伊勢原市森林整備計画、第3期水源環境保全・再生市町村5か年計画			計画期間	平成23年度～
実施の背景 (事業を取り巻く環境 ・市民ニーズ)	水源の森林エリア内の高齢級の間伐、枝打ちなど、森林の適正な整備及び保全を行っていくなかで、施業着手が困難な状況にある森林が散見されるため、施業に必要な作業路網の整備を推進していく必要があります。また、市内では野生動物が頻発に出没し集落に悪影響を与えているため、水源涵養機能の向上とともに野生動物の出没を抑制する狙いから、集落周辺の荒廃した森林を整備する必要があります。				
目的 (何をどうしたいのか)	森林の荒廃を防ぎ森林の持つ公益的機能が発揮できるよう、作業路の整備など、継続的な森林整備を進めます。				
主な対象 (誰・何を対象に)	民有林				
事業内容 (手段、手法など)	<ul style="list-style-type: none"> 作業路(枝打、間伐、木材搬出用道路 幅員 W=2.5m)網の整備を行います。 協約締結地において、間伐、枝打等の森林整備を行います。 集落周辺(大山地区、高部屋地区及び比々多地区等)において、間伐、枝打、除伐及び地拵え等の森林整備を行います。 				
事業行程	項目	年度			
		平成30年度	令和元年度	令和2年度	
	作業路の整備	工事	工事	工事	
	協約締結地の森林整備	間伐・枝打	間伐・枝打	間伐・枝打	
目標	年度				
	【指標名】	【現状値】	平成30年度	令和元年度	令和2年度
作業路の整備延長	L=692m (平成29年度)	L=650m	L=650m	L=700m	



事業実施 (Do)

事 業 実 施 (D o)

事業の「取組方針」 (前年度事務事業評価)														
実施方法 〔選択・記入〕		<input type="radio"/> すべて直接実施		<input checked="" type="radio"/> 左記以外										
		<input type="checkbox"/> 業務委託	<input type="checkbox"/> 指定管理	<input checked="" type="checkbox"/> 委託先又は指定管理者										
		<input checked="" type="checkbox"/> 補助金		<input checked="" type="checkbox"/> 補助先		伊勢原市森林組合								
		<input checked="" type="checkbox"/> その他		<input checked="" type="checkbox"/> 具体の内容		直営による実施								
実施結果		項目				年度								
						平成30年度		令和元年度		令和2年度				
		作業路の整備				工事								
		協約締結地の森林整備				間伐・枝打								
		集落周辺の森林整備				間伐・枝打・除伐・つる切り								
実施した取組の内容		<ul style="list-style-type: none"> ・作業路L=668mの整備を実施しました。 ・協約締結地A=22.21haの森林整備を実施しました。 ・集落周辺A=4.28haの森林整備を実施しました。 												
		目標の達成状況		【指標名】				年度						
【現状値】				平成30年度		令和元年度		令和2年度						
作業路の整備延長		L=692m (平成29年度)				L=668m								
コスト	年度		平成30年度 実績			令和元年度 実績			令和2年度 実績					
	事業費合計(a)		25,249 千円			0 千円			0 千円					
	内訳	国県支出金 ①		21,360 千円			0 千円			0 千円				
		地方債 ②		0 千円			0 千円			0 千円				
		その他特財 ③		0 千円			0 千円			0 千円				
		一般財源 (a)-①-②-③		3,889 千円			0 千円			0 千円				
	国県支出金の内容		神奈川県協力協約推進事業補助金 神奈川県水源環境保全・再生市町村補助金								補助率:90% (作業路) 補助率:80% (森林整備) 補助率:100%			
	その他 特財の 内容	受益者負担	○ 有 ◉ 無		前回の改定時期									
			その他											
	人件費	正規職員		0.37	人	3,149	千円	0	人	0	千円	0	人	0
その他の職員		0	人	0	千円	0	人	0	千円	0	人	0	千円	
人件費合計(b)		0.37	人	3,149	千円	0	人	0	千円	0	人	0	千円	
トータルコスト (a)+(b)		28,398 千円			0 千円			0 千円			0 千円			
単位 当たり コスト	対象 数	定義		市民		単位				単位				単位
		対象数		102,416 人										
総事業費 ／対象数		277 円			円			円			円			



評価 (Check) ▾

評価 (Check)

進捗状況 [選択・記入]	<input checked="" type="radio"/> 計画どおり (A) <input type="radio"/> 概ね計画どおり (B) <input type="radio"/> 計画どおり進捗せず (C)	A	左記 判断 理由	• 作業路の整備計画延長L=650mに対し、L=668mの整備を行いました。 • また、作業路を活用した協約締結地の森林整備や、集落周辺の森林整備を効率的に行うことができました。
実施水準 [選択・記入]	<input type="radio"/> 他市より高い水準で実施 (A) <input checked="" type="radio"/> 他市と同水準で実施 (B) <input type="radio"/> 他市より低い水準で実施 (C) <input type="radio"/> 一律に比較できない事業	B	他都 市の 事業 内容 等	• 神奈川県の標準単価を使用していることから、他市と同水準での事業実施であると考えます。
有効性 [選択・記入]	<input checked="" type="radio"/> 高い (A) <input type="radio"/> 普通 (B) <input type="radio"/> 低い (C)	A	左記 判断 理由	• 作業路の整備により、林業機械の導入が可能となり、林業作業の効率化、生産性の向上につながる等、有効な森林整備を行うことができました。 • また、集落周辺の森林整備を行うことにより、有害鳥獣の出没抑制を行うことができました。
効率性 [選択・記入]	<input checked="" type="radio"/> 効率的に実施されている (A) <input type="radio"/> 改善の余地がある (B) <input type="radio"/> 抜本的な改善が必要である (C)	A	左記 判断 理由	• 森林施業に従事している森林組合に本事業を委託しているため、効率的に実施することができました。

取組の改善 (Action) へ

取組内容の改善 (Action)						
所属長 による 今後の 方向性の 判断	方向性 [選択]	事業推 進上の 課題				
		<input checked="" type="radio"/> 現状のまま継続 <input type="radio"/> 見直しの上継続	• 事業を実施するためには地権者の同意が必要であり、整備個所によっては地権者数が多数となることから、同意を得る作業に時間を要します。			
令和元年度の取組方針		• 引き続き、森林の持つ公益的機能が發揮できるよう、森林組合と事業執行の調整を図り、作業路の整備、荒廃した森林の整備を計画的に進めます。				
所管部長による総評		• 本市が保有する森林の安全で快適な自然環境の提供と、水源林としての豊かな水資源の確保など、公益的機能を確保するため、適切な森林施業を継続的に実施する必要があると考えます。 • このため、作業路の整備や森林整備は必須であり、今後も計画的に本事業を推進していく必要があります。				